



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Município de Campestre do Maranhão	Nº OPERAÇÃO 1094050-41	Nº TransfereGOV 960113	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Terminal Rodoviário no Município de Campestre do Maranhão/MA	MUNICÍPIO / UF Campestre do Maranhão/MA		REPASSE 1.806.588,85	CONTRAPARTIDA 3.411,15	INVESTIMENTO 1.810.000,00	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-26 81,84%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	Construção de Terminal Rodoviário no Mun	Licitado / Em Execução	1779,63	m²	162/2025	1	1.810.000,00	-	117.408,05	117.408,05	6,49%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(6,49%)	(6,49%)	
							Repasse	1.806.588,85	-	117.186,78	117.186,78	
							Contrapartida	3.411,15	-	221,27	221,27	6,49%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	1.810.000,00	-	117.408,05	117.408,05	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Campestre do Maranhão/MA

Local

Representante Tomador

Nome: Fernando Oliveira da Silva

Cargo: Prefeito Municipal

quinta-feira, 2 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 1116316056

ART/RRT: MA20250984900

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: